

DST #1      Morrow      11150'-410'

2.5    Cu ft. gas

0    oil

0    water

1600    cc drilling mud

200,000 PPM Chloride at bottom

Temperature 184°

IHP      5851

6    min. PF      903-1322

60    min. ISIP      4682

60    min. FFP      1370-3625

180    min. FSIP      5647

FHP      5856