

MARSHALL PIPE & SUPPLY CO.
WENDELL BEST NO. 1
BOTTOM HOLE PRESSURE DELTA PLOT
ELEMENT NO: 45733 (0-4000 PSI)
STARTING PRESSURE: 1820

TEST CONDUCTED BY:
JOHN WEST ENGINEERING COMPANY

5/20-23/86

	PSI ---	DP --	DT --
1	2045	225	10 Min.
2	2232	412	20 Min.
3	2309	489	30 Min.
4	2362	542	40 Min.
5	2382	562	50 Min.
6	2402	582	60 Min.
7	2413	593	70 Min.
8	2417	597	80 Min.
9	2425	605	90 Min.
10	2470	650	180 Min.
11	2472	652	195 Min.
12	2476	656	210 Min.
13	2476	656	225 Min.
14	2478	658	240 Min.
15	2482	662	270 Min.
16	2486	666	300 Min.
17	2488	668	330 Min.
18	2492	672	360 Min.
19	2494	674	420 Min.
20	2498	678	480 Min.
21	2504	684	780 Min.
22	2504	684	1080 Min.
23	2504	684	1380 Min.
24	2504	684	1680 Min.
25	2504	684	1980 Min.
26	2504	684	2280 Min.
27	2506	686	2580 Min.
28	2506	686	3180 Min.
29	2508	688	3780 Min.
30	2508	688	4305 Min.

RECEIVED
JUN 16 1986
C.C.D.
HOBBS OFFICE