WELL SCHEMATIC

Wellbore	Depth

13-3/8" H-40 ST&C (Cement Circulated) — 649'

9-5/8" 40# J-55 LT&C (Cement Circulated) — 5,099'

7" 26 lb/ft P-110/N-80/L-80 LT&C (TOC @ 5,000' - Temp Survey) — 12,699'

Top of Cement (Temperature Survey) — 13,200'

Wolfcamp Carbonate: 13,207' to 13,492'

Morrow Sand: perf'd 9/15/96 15,385'-15,481'
- 9/16/96 - BD with 3,000 gal MOD 101 50/50 CO2
  Ran Flowing Gradient Survey, 5442 psi FBHP
- 9/19/96 - Alcogel Clean-up with 7750 gal 40% Alcofoam, tagged with IR-192
  Ran temperature and gamma ray evaluation log
- 9/29/96 - Frac with 48000 gal 60% Alcofoam with 29,500 lbs of 20/40 IP Screened out.
- 10/6/96 - 100 MCFD 20 BWPD

PBTD (Bond Log) — 15,454'
3-1/2" 12.95# L-80 PH6 — 15,534'