County Eddy Depth 2975' Pool W.Henshaw GB Undesig.*

SCOUT REPORT
NEW MEXICO OIL CONSERVATION COMMISSION

Company Texaco, Inc. Well No. 1 Lease State HA (Shell)

4620 Feet from S Line 660 Feet from W Line, Sec. 2 Twp.16S Rge.30E

S/J

T. A	
T. X	
B. X	
T. Del Li	
T. Del Sd	
T. Y	1414
T. SR	
T. Q	2189
T. PR	
T. GB	2553
T. SA	2879
T. Glo	
T. Blby	
T. CF	

CSG. & CEMENTING RECORD

Size	Feet	Sax Cement
8 5/8	436	250
5 1/2	2922	200

Land State Contractor

Elevation 3909 DF Spudded 5-24-59 Completed 6-22-59

Total Depth 2925 dolo P. B. 2900

Top Pay 2870 District 7

I.P. P 35 BOPD

Base on BO 24 Hrs.

Choke: Inch

Tubing @ Ft.

Press: Tbg. Csg.

GOR 1825 Gravity 36

Effective Perfs.:

24h 2870-76

Acid. Frac & Shooting Record:

		From		To
250 7½	From	2870	To	76
17000 SOF	From	2870	To	76
	From		To	

T. Tu	
T. Full	
T. DR	
T. Wich A.	
T. Abo	
T. WC	
T. Hu	
T. Per-Pe	
T. Penn	
T. Strawn	
T. Miss	
T. WF	
T. Dev	
T. Sil	
T. Fuss	
T. Mon	
T. Simp	
T. McK	
T. Ell	
T. G.W.	
T. Gr	
T. Premier	2868
T.	
T.	
T.	
T.	
T.	

SHOWS

S/
S/
S/
S/
S/
S/

5-20-59	Loc		W 250 7½ Frac
MAY 26			17000 + 34000 #
			147 [illegible] Tree
JUN 9		JUN 22	D 2925 dolo
			PB 2900
JUN 17			Rec load
	Pay 24h 2870-76		