

County **Eddy** Depth **2900'** Pool **Square Lake ***

SCOUT REPORT
NEW MEXICO OIL CONSERVATION COMMISSION

Company **John M. Kelly** Well No. **1** Lease **State M**

660 Feet from **S** Line **330** Feet from **W** Line, Sec. **32** Twp. **16S** Rge **30E**

Land **State** Contractor **Donnelly Drlg.**

Elevation 3702 Spudded 12-4-58 Completed 1-18-59

T. A	
T. X	600
B. X	985
T. Del Li	
T. Del Sd	
T. Y	
T. SR	
T. Q	2078
T. PR	
T. GB	2500
T. SA	
T. Glo	
T. Blby	
T. CF	

CSG. & CEMENTING RECORD

Size	Feet	Sax Cement
9 5/8	475	100
7	2125	set ✓
5 1/2	2873	125 ✓

T. Tu	Total Depth 2874 li P. B. 2873
T. Full	Top Pay 2660 District 7
T. DR	I.P. F 46 BOPD
T. Wich A.	Base on BO 24 Hrs.
T. Abo	Choke: 15/64 Inch
T. WC	Tubing @ Ft.
T. Hu	Press: Tbg. 150 Csg. 375
T. Per-Pe	GOR Gravity 36
T. Penn	Effective Perfs.:
T. Strawn	24h 2660-66, 24h 2756-62
T. Miss	24h 2807-13, 24h 2817-23
T. WF	
T. Dev	Acid. Frac & Shooting Record:
T. Sil	From To
T. Fuss	500 RA From 2660 To 2823
T. Mon	40,000 SOF From 2660 To 2823
T. Simp	From To
T. McK	
T. Ell	
T. G.W.	
T. Gr	SHOWS
T. [illegible]	S/
T.	S/O 2656-64
T.	S/O 2751-62
T.	S/O [illegible]
T.	S/
T.	S/

12-3-58	Loc		Pay 24h 2660-66
	[illegible]		24h 2756-62
	[illegible]		24h 2807-13
	[illegible]		24h 2817-23
	[illegible]		A 500 RA
	II 2874 li [illegible]		[illegible] 40,000
	Key		
	II 2874 li [illegible]		